



בס"ד, י"ב תמוז תשע"ח

25 יוני 2018

תיק 78005

פסק דין סופי

ובירון	בעניין שבין
הנתבעת	התובעת
עמוותה לבניית דירות	מפקח בנייה

א. רקע ותמצית המחלוקת

העמוותה (להלן **הנתבעת**) הוקמה לצורך התמודדות במרכז של משרד השיכון, על מנת לבנות 32 יחידות מגורים עבור חברי העמוותה. חברת הפיקוח (להלן **התובעת**) בעלות התובע (להלן, **התובע**), עוסקת בניהול ופיקוח בנייה. התובעת והנתבעת התקשרו בחוזה שנחתם בתאריך לי ניסן תשע"ג, 10.04.13, לפיקוח ולניהול התכנון של הפרויקט ופיקוח עליו. ניהול הכללי של הפרויקט נעשה ע"י חברת ניהול (להלן **חברת ניהול**).

לצורך העבודה המרכזית נחתם בתאריך 10.4.14 חוזה בין הצדדים, המסדיר את עבודות התובעת. בחוזה נקבע כי שכרה יהיה 384,000 ש"ח. על מרכיב שכר זה אין תביעות בין הצדדים.

במהלך קבלת האישורים לביצוע הפרויקט, משרד השיכון דרש שיוקצו מקומות חניה נוספים בmgresh בו מתוכננים הבניינים. לצורך עמידה בדרישה זו, היה צריך לבנות בנין חניון דו קומתי (להלן **החניון**).

בין הצדדים ישנה מחלוקת האם התובעת זכאית לתוספת תשלום עבור הפיקוח והבנייה של החניון.

התובעת טוענת כי הבסיס להסכם ההתקשרות בינוותה היה סקיצה שנשלחה לתובעת ע"י חברת ניהול בחודש שבט תשע"ג (02/13) ועל פיה היו אמורים להיות שני בנייני דירות בלבד וחניון פתוח (צורה כנספה אי על ידי התובע). היות ולתוכניות נוסף החניון שבנויותיו היא כמו בניין נוסף, היא זכאית לתוספת תשלום על האמור בחוזה, שכן נעשה בו שינוי מהותי, וזאת למורת האמור בסעיף 6.5 להסכם שבו נכתב כי המחיר הוא "סופי ומוחלט".

התובעת דרשה לתוספת של 38,000 ש"ח + מע"מ לשכרה. החישוב לסכום זה נעשה בשני אופנים :

א. התוסוף תשלום של כ- 1.5 מיליון ש"ח לקבלן עבור בניית החניון.

ב. גם על פי מחירון דקל לתמחרור חריגים (הגוש כנספה זו) עלות החניון אמורה לעמוד על כ- 1.5 מיליון ש"ח,

כיון שבבסיס השכר חלק המקורי של הפרויקט היה 2.5% מהתשלום לקבלן, הרי שעיל תוספת תשלום לקבלן בסך 1.5 מיליון ש"ח זכאית התובעת לקבל מעט יותר מ- 38,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

עמוד 1 מתוך 9

Main Office: 2 Brurya St. P.O.B 8178 Jerusalem 91080

טל' 02-5371485 Fax 02-5379626 E-mail: beitdin@eretzhemdah.org www.eretzhemdah.org

Founders: The Bellows Family, Chicago, Illinois



לעומתה, הנتابעת טוענת שעל פי חוזה ההתקשרות שבין הצדדים אין מקום לתוספת תשלום שכן בסעיף 6.5 שבוחזה בין התובעת לנتابעת (נספח ב' שהוגש על ידי התובעת) נאמר:

מוסכם במפורש כי השכר האמור בסעיף זה הוא סופי ומוחלט, והמקח לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת התיקירות, עליית מדר, הימשכות עבודות התכנון ו/או הבניה מעל למצופה, ו/או מעבר בזמן שנקבע בחוזים עם המתכננים והקבלנים או מכל עילה אחרת אייזו **שהיא** (וההדגשה אינה במקור) כפוף לאמור בנספח ב'.

בנוסף, הנتابעת מתנגדת מהסקיצה שנשלחה לתובעת טרם חתימת הסכם ביניהם, שכן הסקיצה נשלחה ע"י חברת ניהול מבלי שהנתבעת ידעה מהדבר. משכך טוענת הנتابעת שرك על בסיס החוזה ופרשנותו יש מקום לחייב אותה.

כשהפרויקט עמד לקרأت סיום, שוחח התובע עם חברת ניהול, ובעצמתה התחיל לנחל מו"מ עם נציגי הנتابעת. הוא נפגש עם יו"ר העמותה (להלן **יו"ר העמותה**) כמה פעמים על מנת להגיע לפשרה על תוספת לשכרו, לקרأت סוף שנת 2016, והתכתב עמו בדוא"ל. סוכם על פשרה שבה תשלום הנتابעת/tosfat של 27,350 ש"ח ועוד מע"מ לתובעת. בתאריך 28.6.17 הוגשה חשבונית תשלום על ידי התובעת, התשלום אושר בדוא"ל על ידי יו"ר העמותה ועל ידי מנהלת החשבונות של חברת ניהול. לאחר מכן חזר בו יו"ר העמותה מהסיכום, והסבירים לשלם רק 15,000 ש"ח עבור התוספת. התובעת דחתה הצעה זו, ופנתה לבית הדין דין.

ב. טענות התובעת

לטענת התובעת עבודה גדומה נוספת, שחייבת הרבה עבודה, מייקרת את הפרויקט, באופן שהתחמhor עליה (ב 1.7 מ' ש"ח). ומצריכה תוספת תשלום. ואכן, תוספת דומה שולמה לכל בעלי המקטוע שעבדו בפרויקט: התובעת שלחה תיעוד של הגדרת שכטרם של מהנדסי הפיתוח, הקונסטרוקציה החשמל והמים. לטעantha אין ספק שעבודה נוספת שהוא דבריה כמו "תוספת בניין נוסף" מצריכה תוספת תשלום מצד העמותה גם לפיקוח.

בגלל שלנתבעת היו בעיות כלכליות התובע לא דרש את הכספי מיד כשנודע לו על הוספת החניון אלא רק לאחר זמן שהמצב התיעיך.

הסכום הפשרה עם יו"ר העמותה לא היה תלוי בשום הסכם עם גורמים אחרים, לא קשור לחברת ניהול, ולא קשור לקבלן. כמו כן אפשרות הרجل של הקובלן לא מהווה סיבה לפטור מתשלום, כיוון שבסופה של דבר הנتابעת חילטה את הערכויות של הקובלן.

התובע גובה 2.5% מעלות הבנייה עבור הפיקוח, שנמצא ברף התחרותו של השכר עבור הפיקוח.

הסכום הפשרה שסוכם בין התובע לבין יו"ר העמותה היה על מנת שלא להגיע לבית דין או בית משפט על היתריה בסך 11,000 ש"ח. לאחר שהנתבעת התנגדה מהסכום הפשרה, הרי שהוא בטל והتובע זכאי לקבל את מלאו שכטרו. בהמשך הסכים יו"ר הנتابעת לשלם 15,000 ש"ח.



העובדת שהתובעת קיבלה את רוב התשלומים עבור הפיקוח מחברת ניהול אינה פוטרת את הנتابעת מההתחייבות שלה כלפי התביעה. שכן התביעה מוגשת כנגד הנتابעת בלבד.

ג. טענות הנتابעת

לטענת הנتابעת החוזה קבע שכר פיקוח סופי ומוחלט, ואין מקום להוסיף עליו תוספות שכר. כמו כן לטענה לפי הסכם בין חברת ניהול, שני שלישי משכר הפיקוח והניהול של התובעת אמורים להיות מנוכנים משכר חברת ניהול, וכן בפועל חברת ניהול שלמה את רוב שכרה של התובעת. מילא, יש להפנות את עיקר התביעה לחברת ניהול. חברת ניהול סיירה להצראף ל התביעה זו.

בדוא"ל שלחה הנتابעת לאחר הדיון היא טענה שהצעת המחיר של התובעת לא התבessa על הסקיצה שהוגשה על ידי חברת ניהול, אך לא הסבירה על סמך מה הוגשה ההצעה זו. עוד טענה הנتابעת כי במשך שנה וחצי התובעת לא תבעה תוספת תשלום על הפיקוח על החניון, רק בדצמבר 2016 התובע נזכר לעסוק בעניין זהה. אולם, הנتابעת הודהה שלא נגרם לה נזק מהשיינוי (פרוטוקול דיון 1, עמי 8).

הATABעת ניהלה באותו זמן מוי"מ עם חברת ניהול ובמסגרת זו סיימה עם חברת ניהול שחברת ניהול תשלום שני שלישי מתוספת התשלומים שדרשה התובעת. אולם, בהמשך הקובלן פשט את הרgel וההסכם התבטל.

לטענת הנتابעת לא היה הסכם פשרה בין התובעת ליו"ר הנتابעת אלא רק היה רק סיכום על כך שמאשרים את התשלומים. ב"כ הנتابעת אמר שאיננו מכיר התקנות בין יeo"ר העמותה לתובע שבו יeo"ר העמותה מסכימים לשלם 15,000 נס.

בדוא"ל נוסף טענה הנتابעת כי גם אם מגיע לתובעת תשלום, עדין תמחור שבו היא נוקთת גבוהה מדי. לשיטת הנتابעת, הקובלנים שהגישו הצעות למכרז תמחרו את התוספת עקב בנין החניון בכ- 700-1,000 אלף נס בלבד. לפי דוו"ח אפס שהוגש על ידי שמאי מומחה לבנק לצורך הערכת עלות הפרויקט, עלות התוספת הינה רק 1,070,000 נס (עמי 20, יש לציין כי בדוח האפס מזכיר תמחור של 1.263 מיליון נס, והנתבע ככל הנראה הפחית מתשולם זה מע"מ 17%). לפיכך, שכרה של התובעת עבור התוספת אמור להיות 25,680 נס ועוד מע"מ לפי 2.4% מהפרויקט. מה גם ששכר בשיעור 2.5% מעלות הבניה הוא ברף העליאן של המחרים המקובלים, ולכן יש לשלם פחות.

ד. תגובת התובעת

התובעת (דו"א"ל מה- 4.2) טוענת שאין להתייחס לדוו"ח השמאלי שהוגש לבנק בתווך דוו"ח אפס, שכן הוא מהווה דוו"ח כללי והערכתה כללית, שנועד לתת הערכה לבנק המלווה בתחילת הדרך. יש לעדכן את הערכות לפי עלות הבניה בפועל, לפי תמחור הקובלנים (שהוגש על ידי התובע בקובץ בשם "הצעות הקובלנים"). ישנו הבדל של כ- 1.5-1.6 מיליון נס בתמחור בין תמחור עם חניון בניין או בלבד.



כמו כן בנית החניון במתווה הנוכחי דרצה הקמת קיר תמך שייקר את הפרויקט, לצורך שיצר עליות נוספת.

שכר העבודה של התובעת עבור הפרויקט המקורי עמד על 2.53% מעלות הפרויקט, כמו כן, זהו שכר נמוך ומקובל.

ה. החלטה קודמת

לאור בקשה הצדדים שבית הדין יכריע בשאלות מקדמות טרם פניה למומחה, בתאריך כ"א באדר תשע"ח ניתנה החלטה כאמור:

1. אנו קובעים כי הצעת המחיר שנתנה התובעת התבססה על התוכנית האדריכלית שהיתה לפניו.
2. אנו קובעים כי לשון החוזה אינה מונעת בהכרח את האפשרות לדרוש תשלום נוספים במקרה של שינוי מהותי בהיקף העבודות, ויתכן והדבר תלוי במנגנון המקובל.
3. בית הדין יפנה למומחה כדי לברר מהו המנגנון המקובל, ולפי זה יחליט בית הדין.
בהמשך מונזה למומחה שיתן חוות'ד, ולהלן דבריו.

ו. חוות דעת למומחה בית הדין ותשובות הצדדים

בית הדין פנה למרבי (להלן 'המומחה') אשר חיוה את דעתו בעניין זה, להלן שאלות בית הדין ותשובות המומחה.

שאלות בית הדין

בפנינו מחלוקת בין עמותה לבניה לבין מפקח בנייה. מוסכם כי המפקח קיבל סקיצה אדריכלית (מצורפת כנספה א) של הפרויקט שכלל שני בניינים וביהם 32 יחיד וmgrush חניה, וננתן הצעת מחיר. בין הצדדים נחתם הסכם על בסיס הצעת המחיר (מצורף כנספה ב).

לאחר מכן הוחלט להוציאי מבנה של חניון תת קרקעי. בסופו של דבר עלות הבניה הכוללת הייתה כ- 17 מיליון ש"ח, מתוך ביקש הקובלן המבצע 1.6 מיליון ש"ח עבור בניית החניון. חוות ניהול ופיקוח שנחתם והסקיצה מצורפות.

כעת בית הדין מבקש לדעת:

1. האם מקובל במקרה כגון זה שבו הייתה תוספת בניה כזו לשלם למפקח תשלום נוסף עבור התוספת?
2. מהו טווח המחיירים לניהול ופיקוח פרויקט בניה? השאלה מתיחסת לשכר ניהול ופיקוח כפי שמופיעות בהסכם ההתקשרות המצורף.

תשובות המומחה

עמוד 4 מתוך 9

Main Office: 2 Brurya St. P.O.B 8178 Jerusalem 91080
טל' 02-5371485 Fax 02-5379626
Email: beitdin@eretzhemda.org www.eretzhemda.org

Founders: The Bellows Family, Chicago, Illinois



1. על תוספת כה גדולה ומשמעותית בוודאי שיש לשלם לפיקוח נוספת. [כ—10% מעלות הפרויקט]
למרות שסוכם בסעיף 6.6 שהמחיר הוא אפשרי.

גם בסעיף 1.1 ג' נספח ב' הם מסכימים שיש לשלם לפיקוח על שינוי של הרוכשים 5% [וכנראה כוונה לשינוי מתוכנית הדירה לפי רצון הקונה או שינוי מסטנדרט שנקבע]
כך שעיל תוספת בניה וודאי יש תוספת תשלום.

2. שכר הפיקוח בדרך כלל נקבע ומהושב לפי אחוזים מעלויות הפרויקט:
לניהול התכנון בין 1.5% - 1%

לפיקוח על עבודה בין 3.85% - 3%
להחלטה זו הגיב ב"כ הנتابעת ואמר שלאuto על פיקוח בדרך כלל מקבלים בין 2-3%, וככל יש לתמחר את הפיקוח בפרויקט בניה גדול לפי יחידה, ולא לפי אחוזים.
להבנתנו, אין נפקא מינה מהודיעתו של ב"כ הנتابעת, מושם שבלאו הכי שכחה של התובעת תומחר לפיקוח כ-2.5%, ולא באחוזים גבוהים שלפי דעת המומחה מקובלים יותר בענף. לשאר תוגבתו של ב"כ הנتابעת נתיחס בהמשך.

ג. נושא הדיון

1. דין בטענות הפטור של הנتابעת.

2. הטענה שיש להפנות את התביעה לחברת ניהול.

3. מעמד הסכם הפשרה שנכרת בין הצדדים.

4. תמחור עבודות התובעת.

5. הוצאות משפט.

ה. דין בטענות הפטור של הנتابעת

בהחלטה הקודמת נקבע כי הצעת המחיר של התובעת נתנה על סמך הסקיצה, ובכך נדחתה טענה הנتابעת בעניין זה.

עוד טענה הנتابעת כי בחוזה פואשי כי שנחתם כאן אין מקום לתוספת תשלום גם במקרה של תוספת בניה משמעותית. אנו דוחים טענה זו. כפי שכותב המומחה, המנהג המקובל הוא, שכאשר ניתנה הצעת מחיר על עבודה מסוימת, ולבסוף הוחלט על תוספת עבודה משמעותית שלא הייתה על ידועה מראש - יש להוסיף על הצעת המחיר. מסתבר שכח הבינו יויר חברת ניהול ויויר הנتابעת שרצו להגיע להסכם פשרה עם התובע.



יש לציין שמדוברزو, שהיא הגיונית בהחלטת, מופיעה גם בפסק דין אחרים בראשות: פסק דין 71105 אוות ט¹, ופסק דין 77015. מפסק דין אלו עולה גם כן שעובדת נספפת מעבר לחוזה שסוכם עליו בתחילת מחייבת את המזמינים בתשלום.

מסקנה: גם חוזה פאונשי מחייב בתוספת תשלום על עבודות מסוימות שלא היו כלולות בהצעת המחיר המקורי.

ט. הטענה שיש להפנות את התביעה לחברת ניהול

ב"כ הנتابעת טוען כמה וכמה פעמים שסוכם בין הנتابעת לבין חברת ניהול שני שלישים משכר התובעת ישולם מתוך השכר שהוא הנتابעת תשלם לחברת ניהול. لكن, לטענתו, הנتابעת פטרה לפחות בשני שלישים מתביעתו של התובע.

אנו דוחים טענה זו. חוזה הפיקוח נחתם בין הנتابעת לבין התובעת, והוא זו שגמ הזמיןנה מהATABעת את השינויים בהיקף העבודה, ולכן הנتابעת היא זו שמחזיבת לשלם את שכר התובעת. החלוקה הפנימית שעלה הסכימו הנتابעת וחברת ניהול אינה מענינה של התובעת כלל.

מסקנה: חברת ניהול אינהצד לתביעה.

ג. מעמד הסכם הפשרה שנכרת בין הצדדים

התובעת טוענה כי השכר המגיע לה הוא כ-38,000 ש"ם + מע"מ (לפי שני סוגים החישובים שהגיעה לבית הדין). בפועל, בין התובעת לנتابעת נכרת הסכם פשרה, לפיו התשלום לתובעת יעמוד על סך 27,350 ש"ח + מע"מ. התובעת הגישה חשבונית לתשלום לפי הסכם זה, והחובונית אושרה בדוא"ל על ידי יו"ר הנتابעת ומנהלת החשבונות של חברת ניהול. התובעת טוענה כי הסכם זה נכרת על מנת לא להגיע לדין תורה, אולם כתע היא תובעת את שכרה המלא.

על פניו, הסכם הפשרה הוא בעל תוקף הילכתי, משומש שלפי דברי התובעת הוא נעשה לקרהת סוף עבודהתה, וכאשר אדם התנה תנאי מסוים והתחליל לעבוד על דעת זה, התנאי מקבל תוקף כאילו נעשה עליו קניין. זאת בדברי השוו"ע בחושן משפט (שתו, ד): "כל תנאי שכירות אינו צריך קניין".

ראו בפסק דין רבנים (מאגר המקוון סימן רלד) בהרכבו של אב"ד הרב מימון נהרי, שכتب שדין השוו"ע נכון גם אם התנו תנאי באמצעות המלאכה, ולא רק כשהתנו לפני תחילת המלאכה.

זאת ועוד, גם בלי מעשה קניין, מחייבת של התובעת חלה, משומש שນפק ש"מחייבת אינה צריכה קניין" (שולחן ערוך חיו"ש משפט סימן יב, סעיף ח).

כתע נותר לדון האם הפשרה והחייבת נשארות בתוקפן, למروת לנتابעת לא קיימה את הפשרה, ובסופה של דבר המחלוקת הגיעו לדין תורה.

¹ פורסם באתר פסקים: <http://www.psakim.org/Psakim/File/23>



בפסק דין 77021 סעיף ² עסוק בית הדין בשאלת לגבי פשרה שסוכמה בין הצדדים, אך לא כובדה על ידי הנتابעים, ושם כתוב בית הדין שדין הפשרה כדין פשרה בטעות שאינה חלה, והיא בטלה.

נראה שדין זה יהיה במקרה שלנו, אמנס, התובע יותר על תוספת התשלום שלטענתו מגיעה לו במסגרת הסכם פשרה, אך יותר זה הוא ויתור בטעות בחושבו שהוא קיבל את הסכום באופן מיידי. למשל קיבל התובע את שכרו, הוא זכאי לכל מלאו שכרו, לפי החישוב שהציג בבית דין, ולפי קביעת המומחה.

מסקנה: למרות לפשרה שסוכמה יש תוקף הלכתי, בנדון זה הפשרה נעשתה בטעות והיא בטלה.

יא. **תמchor עבודות התובעת**

התובעת הגישה תמchor לעבודתה בשתי דרכים, ובשתייהן היא הגיעה לתוצאה של כ-38,000 ₪, לא כולל מע"מ. הנتابעת ערערה על שיטת החישוב הראשונה, שנעשתה לפי תמchor הקבלנים (החשוב בפועל מחושב לפי ביצוע עבודות החניון באופן יחסי לביצוע העבודות בכל הפרויקט), וטענה שיש ללכת לפחות דוח' אפס, ומכאן ששכר התובעת עומד על כ-25,000 ₪ לפחות מע"מ.

אנו דוחים את דרך החישוב שהציג העביעה הנتابעת משתה סיבות :

א. דוח אפס מطبعו אינו מדויק, משום שהוא נועד רק להערכת כלכלית לצרכי מימון מהבנק³.

ב. הנتابעת הגישה דוח אפס מעודכן, אך יש לשים לב כי בשני הדוחות (שיצאו בהפרש של שנה) התמchor זהה. הדבר מלמד שלא בוצע עדכון על פי תמchor הקבלנים בפועל.

לעומת חוסר הדיקוק בדוח' אפס, התובעת הציגה שני חישובים מדויקים בדרך החישוב. הם מתאימים לגילם אך ורק את העלות הנוספות שנוסףו עקב עבודות החניון, ובמכונון הושמטה העבודות אשר היו בלבד היכי מוצאות על חניון. כל עוד הנتابעת לא הציגה חישוב נגדי מדויק, יש לבכर את החישובים שהציגה התובעת (הנmonic מבין שני התמচורים).

לגביו שיעור השכר המגיע לתובעת על התוספת - כאמור המומחה קבע כי התשלום המקובל על פיקוח עומד על :

לניהול התכנון בין 1.5% - 1%

לפיקוח על עבודה בין 3% - 3.85%

מכאן, שדרישת תשלום בשיעור 2.5% מעלות הביצוע היא נמוכה ביותר, וכן היא מתאפשרת אשר על כן, אנו מקבלים את שיטת התמchor של התובעת ואת שיעור השכר שהוא דורשת (2.5%). על כן בית דין קובע כי שכרו של התובע יעמוד על סך 37,992 ₪ + מע"מ.

² פורסם באתר פסקים : <http://www.psakim.org/Psakim/File/1477#ogen16>

³ עיין למשל בכתבבה שבה נזכר התמchor : <https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001129640>



יב. הוצאות משפט

הדין הנוהג בבית דין זה הוא שאם שני הצדדים הטענו בצדדים התנהלו بصورة סבירה אין מחייבים הוצאות, וכל זאת נושא בהוצאותינו. במקרה זה הצדדים התחלקו מראש באגרת בית דין ולכן אין צו להוצאות.

יג. החלטות

1. על הננתבעת לשלם לתובע סך של 37,992 ש"ח + מע"מ תוך 35 יום מהתאריך פסק דין זה.
2. ניתן ליהיר על טעויות חישוב תוך 15 ימים מהתאריך הנקבע על פסק דין זה.
3. ניתן לערער על פסק דין זה תוך 30 ימים מהתאריך הנקבע עליו.

פסק דין ניתן בתאריך י"ב תמוז תשע"ח, 25 يونيو 2018.

בזאת אנו על החתום

הרב דניאל לונצ'ר

הרב עקיבא כהנא, אב"ד

הרב עדו רכניץ

יד. נספח - תוספת נימוקים להחלטת בית דין

כאמור, בעבר קבענו כי המציגים הטרום חוזים שהוציאו לתובעת הם חלק בלתי נפרד מהחוזה, ונימקנו זאת בקצרה. כתע נוסיף מקורות להחלטתנו:

נפתח בסקירה קצרה מעולם המשפט הכללי:

בפסק"ד מחוזי תא (י-ט) 01/3141 מיכאל קדמי נ' ג.מ.ח.ל. חברה לבניה 1992 בע"מ פיסקה 85 נקבע כי:

لتנאים המצוינים במסגרת הצעה לפתחת משא ומתן נפקות משפטית, במובן זה שאם בסופו של דבר נכרת חוזה ובמשא ומתן לא הוסכם על שינוי התנאים שהוצעו בהזמנה למשא ומתן, יראו בתנאים אלה חלק מתנאי החוזה.

ושם בפסקה 89:

אם החוזה סותר במפורש מצג טרום חוזה, כי אז החוזה מחייב (זו את מבלי לפגוע בזכותו לטעון להטעיה ולחוסר תום לב מצד הקבלן). אם אין סתירה, והמצג יכול לדור בנסיבות אחת עם החוזה, כי אז המצג הופך לתנין חוזית, והוא מחייב את הקבלן כהתחייבות חוזית על כל המשתמע מכך.

זו גישת המשפט הכללי. נראה שזו גם גישת ההלכה:

הרמ"א (חוון משפט סימן רז סעיף א) כתב:

עמוד 8 מתוך 9

Main Office: 2 Brurya St. P.O.B 8178 Jerusalem 91080
טל' 580120780 Tel 02-5371485 Fax 02-5379626
עיר מס' 8178 ירושלים 2, רח' ברוריה מרכז

Founders: The Bellows Family, Chicago, Illinois



וכן אם התנו תנאי ואוח"כ כתבו השטר סתום, ודאי על תנאי הראשון כתובתו.

ובביאור הגרא"א (שם ד) הסביר שמקורם של דברי הרמ"א הם בגמרה כתובות (דף עה), העוסקת בחתנה תנאי בקידושין ונשא סתום.

אף שבספר 'עמק המשפט' (חויזים עמי ערבי-רעג) חלק על דברי הרמ"א וכותב שנייתו לומר קים לי שלא לדבריו, נראה שדבריו אינם נכוןים; וגם אם הם נכוןים, אינם שייכים לעניינו.

דבריו מتبasingים על דברי הרב שלום שבדרון בספרו משפט שלום (על הרמ"א שהוזכר לעיל). שם הוא הביא את דברי שו"ת פנוי יהושע שכטב שיתכן ובמקרה בו נכתבו בהסכם תנאים אחרים ולא הוזכר התנאי שנאמר בעל פה, הרי זה מהו ראייה שהצדדים חזרו בהם מתנאי זה. על כך העיר הרב שלום שבדרון (באוטו הספר, בעורות משמרות שלום ס"ק יב) שרק במקרה דומה יש לומר שהצדדים חזרו בהם מהתנאי, אבל בסתמא הם הסתמכו על התנאי, לדברי הרמ"א..

כמו כן, גם לדברי 'עמק המשפט' הרי שرك באופן שמדובר על תנאי שלם שלא הוזכר בחוזה הרי שהוא מתבטל. אבל אם התנאי מוזכר באופן כללי בתחילת החוזה, נראה שגם אם העמק המשפט מודה שלא אומרים שה坦אי המוקדם בטל. כמו שכתב הרשב"א (שו"ת ב, רקט) שאם לא חזרו בהם במפורש מהתנאי, הרי שה坦אי קיים גם אם לא הזכירו אותו בשעת המקה.

בדברינו נכתב במפורש בפ"ר א בפסקו של אב"ד הרב גולדשטייט (עמ' 311-309) שהאריך בעניין זה:
וכתב:

באופן שהווסכם קודם והותנו התנאים במפורש על הקידושין העתידיים. שאו ברור שהקדושים שאחריהם הם על דעת התנאים הקודמים. ומפורשים הם הדברים הראשונים.

נראה שמל כל מקורות אלו ברור שאם החוזה אינו סותר את המציג הטרום חוות, אז בירית המחדל היא שהחוזה נחתם על דעת המציג הטרום חוות.